

## 平成 24 年 8 月 度 環 境 部 会 例 会 現 地 研 修 会 報 告

現地研修参加者（NPO 鹿児島技術士の会環境部会メンバー＋三洋ハウス株式会社 逆瀬川社長＝九州住宅建設産業協会 副理事長＋他 1 名）7 名参加

1. 大和電機 「やまとソーラープラント伊集院」 日置市伊集院町大田字下中尾 455-1  
敷地面積 約 7,000 坪 設置費 3 億円 出力 1,000kw



8 月 25 日 午後 1 時 38 分 現在 出力 788kw (79% の出力)



砂利が敷き詰められた地盤 草が生えてくるとのこと。 パネルシャープ製 角度 20 度では？



基礎はコンクリート H 型二次製品を活用

パネル固定骨組み

2. 九州おひさま発電株式会社「薩摩川内市寄田発電所」川内原発電入口から約 2km 先右側入る轟川沿い  
8月25日現在工事中 9月5日完成予定 敷地面積 約7,100坪 建設費3.3億円 出力 1,000kW



上空からの発電所風景(提供)



基礎は特製かがっしりしている。パネル角度 20 度？  
パネル京セラ KS242P - 3CF3CE 242W



砂利の下には防草シート



基礎やパネル固定骨組みがしっかりしている模様



現地研修参加者 (NPO 鹿児島技術士の会環境部会メンバー+三洋ハウス株式会社 逆瀬川社長+他 1 名)